

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

I. პორტფელის მოცულობა: 3 857 763 ლარი

II. მათ შორის:

1 რეგიონული პროექტების ფონდი	585 000
2 ცალკეული განკარგულებები	0
3 განათლების სამინისტრო	0
4 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	0
5 სარეზერვო ფონდები	0
6 წინა წლის ვალდებულებები	354 600
7 სოფლის დახმარების პროგრამა	189 205
8 სკოლების რებილიტაცია (მთ. განკარგულ-ით)	0
9 საგზაო დეპარტამენტი	0
10 ავტონომიური რეს. ბიუჯეტი	0
11 ადგილობრივი ბიუჯეტი	0
12 მგფ	2 515 414
13 მილენიუმი	0
14 გაეროს განვითარების პროგრამა USAID	0
15 მსოფლიო ბანკი	0
16 გერმანიის ბანკი KFW	0
17 უცხოური ინვესტიცია	0
18 კერძო ინვესტიცია	0
19 წყლის სააგენტო	0
20 სხვა	213 544

პრიორიტეტები

1 სასმელი წყლის სისტემები	1 284 000
2 საკანალიზაციო სისტემები	0
3 სარწყავი სისტემები	0
4 სანიაღვრე არხები	0
5 სკოლების რებილიტაცია (მთ. განკ-ით)	0
6 სკოლების მშენებლობა	0
7 სკოლამდელი დაწესებულებები	40 000
8 ბაგა-ბაღების გათბობა, ფანჯრები	0
9 გზები	1 481 414
10 ხიდები	30 000
11 გარე განათება	60 000
12 მრავალბინიანი საცხ. სახლები, ამხანაგობრები	0
13 სახანძრო სამსახურის შენობები	0
14 ნაპირსამაგრი სამუშაოები	0
15 სანაგვე ურნებისა და ნაგავმზიდი მანქანები	30 000
16 ამბულატორიის შენობის რემონტი	0
17 კულტურის სახლები	0
18 სპორტული მოედნები	170 000
19 სკვერები, ბაღები	0
20 სოფლის დახმარების პროგრამა	189 205
21 სხვა სამუშაოები	573 144

#	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	პროექტი ს ღირებულება	სამუშაოს შემსრულებელი	შესრულების ვადები		შესრულების მიმდინარეობა %	შენიშვნა	დას.რაოდ
					დაწყება	დასრულება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი №40 განკარგულებით</i>									
1	სოფ. არშა გარე განათების მოწყობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	15000	შ.პ.ს., სადრალო	04.06.2010	30.08.10	100%	დამთავრდა	7
2	სოფ. გერგეთი გარე განათების მოწყობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	15000	შ.პ.ს., სადრალო	04.06.2010	30.08.10	100%	დამთავრდა	7

				რემონტი			2219	დამთავრდა
32		შევარდენი	2008	მდინარეზე გასასვლელი ხიდის რემონტი	16.06.2010	01.08.2010	1959	ი.მ. „გიორგი ტატიშვილი“ დამთავ რდა
33		კეთრისი	2016	მდინარეზე გასასვლელი ხიდის რემონტი	11.10.2010	30.11.2010		ი.მ. „ვაჟა ნარიშკინი“ დამთავ რდა
34		ნოოგყაუ	2065					
35		მ ნ ა	2032					
36		ა ბ ა ნ ო	2008					
37		ოქროყანა	2024					
38		ტ ე ფ ი	2008					
39		გიმარა	2016					
40		ცოცოლთა	2016					
41		ბურმასიგი	2008					
42		კარათსოფე ლი	2041					
43		დ ე ს ი	2008					
44		სუატისი	2032					
45		რ ე ს ი	2016					
46		ქვემო ოქროყანა	2057					

შენიშვნა: დარჩენილ სოფლებში მოხდა თანხის გაერთიანება და შექმნილია ტრაქტორი.

3	სოფ. ხიონი გარე განათების მოწყობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	15000	შ.პ.ს.,სადრადლო	04.06.2010	30.08.10	100%	დამთავრდა	7
4	სოფ. გარბანი გარე განათების მოწყობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	15000	შ.პ.ს.,სადრადლო	04.06.2010	30.08.10	100%	დამთავრდა	7
5	დ. სტეფანწმინდა სპორტული დარბაზის რემონტი	რეგიონული პროექტების ფონდი	50000	შ.პ.ს „რაგო“	18.05.2010	30.08.10	100%	დამთავრდა	11
6	დ. სტეფანწმინდა სტადიონის მოწყობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	20000	შ.პ.ს „რაგო“	24.06.2010	30.08.10	100%	დამთავრდა	11
7	დ. სტეფანწმინდა ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია	რეგიონული პროექტების ფონდი	250000	შ.პ.ს.,კრისტალი-7	17.06.2010	20.07.10	100%	დამთავრდა	21
8	დ. სტეფანწმინდა მუნიციპალიტეტის შენობის რემონტი	რეგიონული პროექტების ფონდი	150000	შ.პ.ს „კავკას ტაუერსი“	21.06.2010	10.10.10	100%	დამთავრდა	17
9	სოფ. ყანობი ბოგირის მოწყობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	30000	შ.პ.ს.,იმედი	02.09.2010	10.11.10	100%	დამთავრდა	
10	დ.სტეფანწმინდის, და გერგეტის საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შექმნა	რეგიონული პროექტების ფონდი	20000	შ.პ.ს „აუდიო“	13.11.2010	30.11.10	100%	დამთავრდა	
11	დ.სტეფანწმინდის,სოფ.ხნოს,სოფ.არშის და სოფ.ანხოტის საბავშვო ბაღებში გამათბობლების გამონტაჟება	რეგიონული პროექტების ფონდი	20000	ს.ს „თერმა“	28.09.2010	15.11.10	100%	დამთავრდა	
<i>სოფლის დახმარების პროგრამა</i>									
	სოფლის დახმარების პროგრამა	სახელმწიფო ბიუჯეტი	189205					დამთავრდა	
<i>რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი №1041 განკარგულებით</i>									
12	კომპლექსური სპორტული დარბაზის კაპიტალური რემონტი და ინვენტარის შექმნა	რეგიონული პროექტების ფონდი	100000	შ.პ.ს „რაგო“	18.05.2010	30.08.10	100%	დამთავრდა	11
13	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის კაპიტალური რემონტი	რეგიონული პროექტების ფონდი	150000	შ.პ.ს „კავკას ტაუერსი“	21.06.2010	10.10.10	100%	დამთავრდა	17
14	სანაგვე ურნების შექმნა	რეგიონული პროექტების ფონდი	30000	შ.პ.ს.,თბილისერვისი		28.06.10	100%	შექმნილია 28890	

15	დაბა სტეპანწმინდაში ყაზბეგის ქუჩის ფასადების შეღებვა და კეთილმოწყობა, მოედნის კეთილმოწყობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	46600	ი.მ. „დათო თაბაგარი“	21.06.2010	30.10.10	100%	დამთავრდა	
16	დაბა სტეფანწმინდაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა	რეგიონული პროექტების ფონდი	28000	შ.პ.ს.„ავიანტუ რსპეცმშენი“	21.06.2010	28.08.10	100%	დამთავრდა	5
<i>მუნიციპალური განვითარების ფონდი</i>									
17	დ. სტეფანწმინდაში ბარათაშვილის ქუჩის ქვაფენილით მოწყობა, სოფ. ხიონში და სოფ. გარბანში შიდა გზების მოასფალტება	მგფ	1231414	შ.პ.ს.„კრისტალ ი-7“ და შ.პ.ს.„საქ.ხამხედრო გზა“	12.07.2010	31.12.10	100%	მოეწყო 1861 მ/კვ ქვაფენილი 225 მ და დაეგო 23406 მ/კვ ასფალტი 3140 მ	
24	ყაზბეგის და გურგეთის წყალი/სანიადვრე/კანალიზაცია	მგფ	1284000	საქჰიდროენერგომშენი	20.07.09	06.09.10	100%	დამთავრდა	

25	დ.სტეფანწმინდაში სტეფანწმინდის ქუჩის რეაბილიტაცია	რეგიონული პროექტების ფონდი	198544	შ.პ.ს.„ტინი“	13.08.2009	31,07,10	100%	დამთავრდა	14
----	---	----------------------------	--------	--------------	------------	----------	------	-----------	----

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელებული პროექტები

#	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	პროექტი ს ღირებულება	სამუშაოს შემსრულებელი	შესრულების ვადები		შესრულების მიმდინარეობა %	შენიშვნა	
					დაწყება	დასრულება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელებული პროექტები</i>									
1	დ.სტეფანწმინდა სპორტდარბაზის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა	ადგილობრივი ბიუჯეტი	4800	ი.მ.,ილია ქართველი"შვილი"	10.09.2010	30.09.10	100%	დასრულდა	
2	სტეფანწმინდაში ალ.ყაზბეგის ქუჩაზე შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	65000	ი.მ „დავით თაბაგარი"	26.08.2010	5.10.10	100%	დასრულდა	
3	დ.სტეფანწმინდა რუსთაველის ქუჩის ბარათაშვილის ქუჩის,სტეფანწმინდის ქუჩის,ალ.ყაზბეგის ქუჩის გაგრძელება დაგერეგების უბნის გარეგანათების მოწყობა	ადგილობრივი ბიუჯეტი	67100	ი.მ „უშანგი ლაფერაშვილი"	29.10.10	30.12.10	100%	დასრულდა	
4	სოფ.ჯუთის ხიდის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	3300	ი.მ „ვაჟა ნარიშანიძე"	11.10.2010	30.11.10	100%	დასრულდა	
5	სოფ.არშის ჩაბაკაურების ხიდის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	2800	ი.მ „ვაჟა ნარიშანიძე"	11.10.2010	30.11.10	100%	დასრულდა	
6	სოფ.ფხელ შეგორისციხის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	5100	შ.პ.ს.,ბარაქაშენი"	13.10.2010	30.11.10	100%	დასრულდა	
7	სოფ.ხურთისში ქვემო უბანში სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა	ადგილობრივი ბიუჯეტი	1400	შ.პ.ს.,ბარაქაშენი"	13.10.2010	30.11.10	100%	დასრულდა	
8	დ.სტეფანწმინდაში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	39600	ი.მ.,დავით თაბაგარი,,	04.10.2010	30.11.10	80%	მიმდინარეობს	
9	სოფ.არშის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	6400	შ.პ.ს.,ინტურის ტმშენი,,	05.10.2010	20.10.10	100%	დასრულდა	
10	დ.სტეფანწმინდაში სოფ.ანხოტში და სოფ.არშაში საბავშვო ბაღების შემოღება.	ადგილობრივი ბიუჯეტი	30600	ი.მ"აკაკი გოლოშვილი"	30.05.2010	30.10.10	100%	დასრულდა	
11	დ.სტეფანწმინდაში სკვერის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	23600	ი.მ"აკაკი გოლოშვილი"	27.09.2010	30.10.10	100%	დასრულდა	
12	მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობისათვის ინვენტარის შექმნა	ადგილობრივი ბიუჯეტი		შ.პ.ს"აუდიო"	13.10.2010	15.11.10	100%	დასრულდა	

13	აღკაზმვის ქუჩის და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების გადაკვეთის ასფალტირება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	9200	შ.პ.ს., კრისტალი 7"	20.10.2010	15.11.10	100%	დასრულდა	
14	სოფ. გარბანის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	11500	ი.მ., რევაზ გუჯარაიძე"	15.11.2010	30.12.10	100%	დასრულდა	
15	სოფ. ხურთისის ხიდის მოაჯირების აღდგენა	ადგილობრივი ბიუჯეტი	1100	ი.მ., ვაჟა ნარიშკიძე"	15.11.2010	30.12.10	100%	დასრულდა	
16	სოფ. ხნოს სასმელი წყლის ხარმონტო სამუშაოები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	4500	შ.პ.ს., იმედი"	17.11.2010	30.12.10	100%	დასრულდა	
17	სოფ. აჩხოტის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია	ადგილობრივი ბიუჯეტი	5400	შ.პ.ს., იმედი"	17.11.2010	30.12.10	100%	დასრულდა	
18	დ. სტეფანწმინდაში ადმინისტრაციული შენობის დამხმარე ნაგებობის რეაბილიტაცია	რეგიონალური პროექტების ფონდი	33100	შ.პ.ს., იმედი"	29.11.2010	30.12.2010	30%	გაუკრძელდა ვადა	

25	სოფ. სიონისა და არშის გარე განათებების მოწოდება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	62400	ი.მ. „კანო მანხანელი"				დასრულდა	
26	სოფ. სიონის რიტ. სახლის სანტექნიკის სამუშ.	ადგილობრივი ბიუჯეტი	5700	ი.მ., თენგიზ ოდიშვილი"				დასრულდა	

პროექტი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

პროორიტეტები	189 205 ლარი	46
1. სასმელი წყლის სისტემები	16931	5
2. საკანალიზაციო სისტემები	0	0
3. სარწყავი სისტემები	0	0
4. სანიაღვრე არხები	0	0
5. სკოლების რეაბილიტაცია (მთ.განკ-ით)	0	0
6. სკოლების მშენებლობა	0	0
7. სკოლამდელი დაწესებულებები	0	0
8. ბაგა-ბაღების გათბობა, ფანჯრები	0	0
9. გზები	12509	6
10. ხიდები	4024	2
11. გარე განათება	0	0
12. მრავალბინიანი საცხ.სახლები, ამხანაგობები	0	0
13. სახანძრო სამსახურის შენობები	0	0
14. ნაპირსამაგრი სამუშაოები	0	0
15. სანაგვე ურნებისა და ნაგავშიდი მანქანები	0	0
16. ამბულატორიის შენობის რემონტი	0	0
17. წისქვილების რეაბილიტაცია	0	0
18. ეკლესიის შემოღობვა	4162	2
19. კულტურის სახლები	0	0
20. სპორტული მოედნები	0	0
21. სკვერები, ბაღები	0	0
22. გაჩერების, მოსაცდელის მოწყობა	0	0
23. თავშეყრის ადგილების მოწყობა	0	0
24. სარიტუალო სახლების აღჭურვა	112087	14
25. სასაფლაოს შემოღობვა	2105	1
26. ტრაქტორების, სოფ. ტექნიკის შექენა	0	0
27. სოფლის დახმარები პროგრამა	0	0
28. სხვა სამუშაოები	37387	16

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. სოფლის დახმარების პროგრამა

მზადდება ხარჯთაღრიცხვა	ტერიტორიული ორგანო	სოფელი	თანხა	პროექტის დასახელება	დაწყება	დამთავრება	ჩარიცხული თანხა	შენიშვნა
1.	დ.სტეფანწმინდა	გერგეტის უბანი	13 670	რიტუალების სახლის სახურავის შეცვლა	30.04.2010	30.09.2010	13403	ი.მ., „ირაკლი ბეზია“ დამთავრდა
2.		ც დ ო	2 324	გზის შეკეთება	05.07.2010	15.07.2010	2266	შ.პ.ს., „ყაზბეგი გზები“ დამთავრდა
3.		გველეთი	2 024	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწვობა	30.04.2010	30.09.2010	2015	ი.მ., „ირაკლი ბეზია“ დამთავრდა
4.	ს ი ო ნ ი	ს ი ო ნ ი	13265	რიტუალების სახლზე (სამზარეულოს მიშენება)	30.04.2010	30.09.2010	12939	ი.მ., „ირაკლი ბეზია“ დამთავრდა
5		გარბანი	11945	რიტუალების სახლის რემონტი	30.04.2010	30.09.2010	11650	ი.მ., „ირაკლი ბეზია“ დამთავრდა
6		ა რ შ ა	13087	რიტუალების სახლის რემონტი	30.04.2010	30.09.2010	12765	ი.მ., „ირაკლი ბეზია“ დამთავრდა
7		ვარდის-უბანი	4 470	რკინის კარკასის მონტაჟი, სარიტუალო ცერემონიისათვის	30.04.2010	30.09.2010	4360	ი.მ., „ირაკლი ბეზია“ დამთავრდა
8		ფანშეტი	4527	სარიტუალო ინვენტარისა და	19.07.2010	30.08.2010	4415	ი.მ., „ელგუჯა საბაური“

				საკანალიზაციო მიწების შექმნა				დამთავრდა
9		გაიბოტენი თოთი (გაერთიანდ ა)	2065	სალოცავის კედლის გაწმენდა მიწისაგან და რკინაბეტონით გამაგრება	3.08.2010	30.09.2010	4060	ი.მ.,ბეჟან ხუღელიძე” დამთავრდა
10		თოთი	2097	სალოცავის კედლის გაწმენდა მიწისაგან და რკინაბეტონით გამაგრება	3.08.2010	30.09.2010		ი.მ.,ბეჟან ხუღელიძე” დამთავრდა
11	ს ნ ო	ს ნ ო	12010	რიტუალების სახლის გადახურვა	30.04.2010	30.09.2010	21468	ი.მ.,ირაკლი ბეზია’ დამთავრდა
12		აჩხოტი	7592	მაგიდა და სკამები სარიტუალო ცერემონიისთვის	25.03.2010	15.06.2010	5750	ი.მ.,გიორგი გუჯარაიძე“ დამთავრდა
13		ახალციხე	5620	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მაგისტრალის მშენებლობა	30.04.2010	30.09.2010	5473	ი.მ.,ირაკლი ბეზია’ დამთავრდა
14		კარკუჩა	5215	რიტუალების სახლის მშენებლობისათვ ის სამშენებლო მასალების შექმნა	13.10.2010	15.12.2010	4420	გაფორმდა ხელშეკრულება ი.მ.,რობერტ ბერია შვილი” დამთავრდა
15		ჯ უ თ ა	4810	მაგიდები და	25.03.2010	15.06.2010	4587	ი.მ.,გიორგი

				სკამები სარიტუალო ცერემონიისთვის				გუჯარაიძე“ დამთავრდა
16		ქოსელი	2105	სასაფლაოს შემოფარგვლა	30.04.2010	30.09.2010	2053	ი.მ. „ირაკლი ზეზია“დამთავრდა
17		ართხმო	2024	გზის შეკეთება	05.07.2010	30.07.2010	2770	ი.მ.„ბესიკ ფიცხელაური“დამთ ავრდა
18	გუდაური	გუდაური სოკურიანი (გაერთიანდ ა)	4446	ნაგავსაყრელის მოწყობა	21.06.2010	20.08.2010	6328	გაფორმდა ხელშეკრულება ი.მ.„დათო თაბაგარი“ დამთავრდა
19		ქუმლის- ციხე	4567	სავალი გზის მოხრეშვა და საყრდენი კედლის მშენებლობა	26.11.2010	30.12.2010		ი.მ.„გელა ბურდული“ დამთავრდა
20		სოკურიანი	2041	ნაგავსაყრელის მოწყობა	21.06.2010	20.08.2010		გაფორმდა ხელშეკრულება ი.მ.„დათო თაბაგარი“დამთავრ და
21		განისი	2032	გზის შეკეთება	30.04.2010	30.09.2010	1982	ი.მ. „ირაკლი ზეზია“ დამთავრდა
22		ფალაგყაუ	2008	გზის შეკეთება	30.04.2010	30.09.2010	1959	ი.მ. „ირაკლი ზეზია“ დამთავრდა

23		ერეთო	2 016	გზის შეკეთება	30.04.2010	30.09.2010	2006	ი.მ. „ირაკლი ბებია“ დამთავრდა
24	გორისციხე	გორისციხე	6742	სალოცავში სარიტუალო ნაგებობის აღდგენა	30.04.2010	30.09.2010	6576	ი.მ. „ირაკლი ბებია“ დამთავრდა
25		ფხელშე	5239	რიტუალების სახლის მშენებლობა	30.04.2010	30.09.2010	14864	გაფორმდა ხელშეკრულება ი.მ.„ირაკლი ბებია“დამთავრდა
26		ტყარშეტი	4932	რიტუალების სახლის მშენებლობისათვე ის საამშენებლო ბლოკის შექმნა	13.10.2010	30.11.2010		გაფორმდა ხელშეკრულება ი.მ.„იაგო გიგაური“ დამთავრდა
27		ყანობი	4826	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	19.07.2010	30.08.2010	4707	ი.მ.„მერაბ ზილინაშვილი“დამ თავრდა
28		ხურთისი	4583	მაგიდები და სკამები სარიტუალო ცერემონიისთვის	25.03.2010	15.06.2010	4587	ი.მ.„გიორგი გუჯარაიძე“ დამთავრდა
29	კობი	კობი	2186	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რემონტი	16.06.2010	01.08.2010	2132	ი.მ. „გიორგი ტატიშვილი“დამთავ რდა
30		უხათი	2105	გზის შეკეთება	30.04.2010	30.09.2010	2053	ი.მ. „ირაკლი ბებია“დამთავრდა
31		ალმასიანი	2275	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის	19.07.2010	15.08.2010		ი.მ.„ვენიორ ოდიშვილი“