

27,06,2011

ონის მუნიციპალიტეტი

პრიორიტეტები		245,212 ლარი	პროექტი
1	სასმელი წყლის სისტემები	78,111	21
2	საკანალიზაციო სისტემები	0	0
3	სარწყავი სისტემები	0	0
4	სანიაღვრე არხები	16,189	2
5	სკოლების რებილიტაცია (მთ. განკ-ით)	0	0
6	სკოლების მშენებლობა	0	0
7	სკოლამდელი დაწესებულებები	0	0
8	ბაგა-ბაღების გათბობა,ფანჯრები	0	0
9	გზები	104,179	33
10	ხიდები	5,163	1
11	გარე განათება	9,084	3
12	მრავალბინიანი საცხ. სახლები, ამხანაგობები	0	0
13	სახანძრო სამსახურის შენობები	0	0
14	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	5,104	1
15	სანაგვე ურნებისა და ნაგავმზიდი მანქანები	0	0
16	ამბულატორიის შენობის რემონტი	0	0
17	წისქვილების რეაბილიტაცია	0	0
18	ეკლესიის შემოღობვა	0	0
19	კულტურის სახლები	0	0
20	სპორტული მოედნები	0	0
21	სკვერები, ბაღები	0	0
22	გაჩერების, მოსაცდელის მოწყობა	0	0
23	თავშეყრის ადგილების მოწყობა	0	0
24	სარიტუალო სახლების აღჭურვა	5,214	1
25	სასაფლაოს შემოღობვა	6,793	1
26	ტრაქტორების, სოფ. ტექნიკის შეძენა	0	0
27	სოფლის დახმარების პროგრამა	0	0
28	სხვა სამუშაოები	15,375	5

#	ტერიტორიული ორგანო	სოფელი	თანხა	პროექტების დასახელება	დაწყება	დამთავრება	შენიშვნა	
1	ღებო	ღებო	11891	სარიტუალო შენობის რეაბილიტაცია, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია	10.05.11.	12.07.11.	30%	
2		პატარა ღებო	6793	სასაფლაოს შემოღობვა და თავშეყრის ადგილის მოწყობა	10.05.11.	12.07.11.	100%	
3		გონა	1985	გზის რეაბილიტაცია	10.05.11.	12.07.11.	100%	
4	ჭიორა	ჭიორა	5214	სარიტუალო დარბაზის მოწყობა, თეფშებისა და ჭიქების შექმნა	10.05.11.	12.07.11.	95%	
5	გლოლა	გლოლა	8144	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	10.06.11	10.08.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.	
6	უწერა	უწერა	7750	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ტრაქტორის შექმნა	10.06.11	10.08.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.	
7		ნიგავზები	2361	გარე განათების მოწყობა, წისქვილის დახურვა	19.05.11.	20.06.11.	100%	
8		ფარავნეში	2121	გზის რეაბილიტაცია, ტრაქტორის შექმნა	10.06.11	10.08.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.	
9		ნაკიეთი		1680	ტრაქტორის შექმნა	11.06.11	10.08.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
10				3000	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	10.06.11	10.08.11.	5%
11	გომი	გომი	4643	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	10.06.11	10.08.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.	
12		ჯინჭვისი	5104	მდ. გომურაზე ჯებირების მოწყობა	27.05.11.	28.06.11.	5%	

13	საკაო	საკაო	5163	ხიდის რეაბილიტაცია, სარიტუალო დარბაზის მოწყობა	28.04.11.	07.06.11.	100%
14		ხიდემშლები	2322	ტრაქტორის შექმნა	20.07.11.	20.09.2011	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
15		მაჟიეთი	4482	ტრაქტორის შექმნა	20.07.11.	20.09.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
16		ბორცო	2200	შიდა გზების რეაბილიტაცია	28.04.11.	28.05.11.	100%
17		ლაგვანთა	4603	შიდა გზების რეაბილიტაცია	10.06.11	10.08.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
18	ღარი	ღარი	11747	სანიაღვრე არხების მოწყობა	05.04.11.	09.06.11.	100%
19		წმენდაური	4635	გარე განათების მოწყობა	10.06.11	10.08.11.	5%
20	შეუბანი	შეუბანი	4876	სანიაღვრე, და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარიტუალო	20.07.11.	20.09.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
21		ლაჩთა	5487	სანიაღვრე, და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარიტუალო	20.07.11.	20.09.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
22		ჭალა	4428	შიდა გზების რეაბილიტაცია, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	03.05.11.	06.04.11.	100%
23		ხურუთი	2352	შიდა გზების რეაბილიტაცია, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	20.07.11.	20.09.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
24		ნიგვზნარა	4442	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	20.07.11.	20.09.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
25		ხირხონისი	2273	შიდა გზების მოწესრიგება	20.07.11.	20.09.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
26		ქრისტესი	2184	შიდა გზების მოწესრიგება	20.07.11.	20.09.11.	5%
27		კომანდელი	4426	შიდა გზების მოწესრიგება და გარე განათება.	20.07.11.	20.09.11.	5%

28		სხიერი	2000	გზების რეაბილიტაცია	27.05.11.	28.06.11.	100%
29		წოლა	2145	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	10.06.11	10.08.11.	50%
30	პიპილეთი	პიპილეთი	4780	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	06.05.11.	15.06.11.	100%
31		ქაშვა	4490	გზის რეაბილიტაცია	06.05.11.	07.05.11.	100%
32		ონჭევი	2415	შიდა გზების რეაბილიტაცია	27.04.11.	06.06.11.	100%
33			2000	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,	27.04.11.	06.06.11.	100%
34		სომიწო	2088	გარე განათების მოწყობა	01.08.11.	09.0*9.11.	5%
35		სორგითი	2112	შიდა გზების რეაბილიტაცია	06.05.11.	15.06.11.	80%
36		ცხმორი	ცხმორი	4420	გზის რეაბილიტაცია	13.05.11.	15.06.11.
37	ბაჯიხევი		2257	გზის რეაბილიტაცია	13.05.11.	15.06.11.	100%
38	ლუნდა		2118	გზის რეაბილიტაცია	13.05.11.	15.06.11.	100%
39	ფსორი		2072	გზის რეაბილიტაცია	13.05.11.	15.06.11.	100%
40	წედისი	წედისი	4659	გზის რეაბილიტაცია	27.05.11.	20.06.11.	100%
41		ქვედი	4670	გზის რეაბილიტაცია	10.06.11	10.08.11	100%
42		ირი	4394	გზის რეაბილიტაცია	27.05.11.	26.06.11.	100%
43		სხანარი	2032	გზის რეაბილიტაცია	27.05.11.	26.06.11.	100%
44		ქვედრულა	2122	შიდა გზების რეაბილიტაცია, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	27.05.11.	26.06.11.	100%
45	კვაშხეთი	კვაშხეთი	2370	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	15.06.11.	15.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პროც.
46		ზუდალი	2225	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	15.06.11.	15.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პროც.
47		შრომის უბანი	2048	გზის რეაბილიტაცია	15.06.11.	15.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პროც.
48		ხეთი	2048	გზის რეაბილიტაცია	02.06.11.	02.07.11.	5%

49		ბოყვა	2064	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხის მოწყობა	15.06.11.	15.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
50		ქორთა	2105	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	10.06.11.	10.08.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
51		ზვარეთი	2056	გზის რეაბილიტაცია	02.06.11.	02.07.11.	5%
52	ფარახეთი	ფარახეთი	4418	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	12.06.11.	12.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
53		ჭიბრევი	2016	გზის რეაბილიტაცია	25.06.11.	25.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
54		შარდომეთი	4458	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	12.06.11.	12.07.11.	5%
55		სევა	4651	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	12.06.11.	12.07.11.	5%
56		ახალი ჩორდი	2161	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	12.06.11.	12.07.11.	5%
57		ჯოისუბანი	2024	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	12.06.11.	12.07.11.	5%
58		სორი	სორი	6687	სადოვრების და სავარგულების შემოღობვა	28.04.11.	28.05.11.
59	გადამში		2088	გზის რეაბილიტაცია	28.04.11.	28.05.11.	100%
60	ჭვებარი		2070	გზის რეაბილიტაცია	23.03.11.	24.04.11.	100%
61	ბარი	ზემო ბარი	4587	გზის რეაბილიტაცია	02.06.11.	02.07.11.	20%
62		ქვემო ბარი	4458	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გზის რეაბილიტაცია	02.06.11.	02.07.11.	20%
63		სამთისი	2217	გზის რეაბილიტაცია	02.06.11.	02.07.11.	20%
64	შქმერი	შქმერი	2297	გზის რეაბილიტაცია	20.06.11.	20.07.11.	5%
65		უშოლთა	2230	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	20.06.11.	20.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
66		ხარისთვალა	2216	გზის რეაბილიტაცია	20.06.11.	20.07.11.	5%

67	მრავალმალი	მრავალმალი	4434	გზის რეაბილიტაცია	25.06.11.	25.07.11.	მიმდინარეობს შესყიდვის პრიც.
68	ნაშთი		204				