



## თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

### გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №61

დ. თიანეთი

17 ნოემბერი 2010 წ.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიულ ორგანოებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობისათვის განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ო“ ქვეშუნქტის თანახმად, თიანეთის

#### მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

- ცნობად იქნეს მიღებული თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გ. აბაშვილის ინფორმაცია „თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიულ ორგანოებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობისათვის განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.“
- განკარგულება ძალაში შევიდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარე გ. წიკლაური

ო ნ ვ თ რ გ ა ც ი ა

**2010 წელს თიანეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული  
„სოფლის პროექტების” შესახებ**

მოგახსევებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თიანეთის მუნიციპალიტეტს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 360371 ლარი.

თიანეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი 12 ტერიტორიული ორგანოს (თემი) და მასში შემავალი 75 სოფელში შესასრულებელი სამუშაოების დაგეგმვა და განხორციელება მოხდა სოფლის რწმუნებულისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ გამოვლენილ სოფლის პრობლემების საფუძველზე (შედგენილი იქნა სათანადო ოქმები), სადაც ძირითად პრიორიტეტებად დასახული იქნა სოფლების: ა) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია, ბ) შიდა გზების მოხრეშვა და გადასასვლელი ბოგირების (ხიდები) რეაბილიტაცია, გ) სასაფლაოების შემოღობვა, დ) სარიტუალო დონისძიებებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა და სხვ.

### **1. ჩეკურაანთგორის თემი**

სოფ. ჩეკურაანთგორი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 4583 ლარი, გაიხარჯა 4493 ლარი, ხოლო 90 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დამთავრებულია.

სოფ. ბოკონი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2186 ლარი, დაიხარჯა 2143 ლარი, ხოლო 43 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დამთავრებულია.

სოფ. ალოტი – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 5150 ლარი, დაიხარჯა 5049 ლარი, ხოლო 101 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დამთავრებულია.

სოფ. ევენტი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 4494 ლარი, გაიხარჯა 4283 ლარი, ხოლო 89 ლარი კი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დამთავრებულია.

### **2. სიონის თემი**

დ. სიონი – ა) ბოგირების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 1831 ლარი, გაიხარჯა 1795 ლარი, 31 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%),

ბ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 9717 ლარი, გაიხარჯა 9717 ლარი, სამუშაოები დამთავრებულია.

სოფ. ბადაანი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2130 ლარი, გაიხარჯა 2088 ლარი, 42 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. გრძელველები – შიდა გზების მოხრეშვა, გამოყოფილი იყო 2057 ლარი, გაიხარჯა 2017 ლარი, 40 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. საჯინიბო – სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 2292 ლარი, გაიხარჯა 2292 ლარი.

სოფ. ფიჭვიანი – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2105 ლარი, გაიხარჯა 2063 ლარი, 42 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაოები დამთავრებულია.

სოფ. ორხევი – ა) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 3542 ლარი, გაიხარჯა 3318 ლარი, 70 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%),

ბ) სარიტუალ ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3872 ლარი, გაიხარჯა 3872 ლარი.

სოფ. ყველო – სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 4713 ლარი, გაიხარჯა 4713 ლარი.

სოფ. ომარაულები – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 4753 ლარი, გაიხარჯა 4659 ლარი, 94 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია

სოფ. ბოჭორმა – სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 5215 ლარი, გაიხარჯა 5215 ლარი.

### **3. დუღელების თემი**

სოფ. ხადოელები – წყალსადენის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2275 ლარი, გაიხარჯა 2230 ლარი, 45 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. სიონთვორი – ტრაქტორის შეძენა. გამოყოფილი იყო 4559 ლარი, გაიხარჯა 4559 ლარი.

სოფ. ბალებისხევი – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 4583 ლარი, გაიხარჯა 4493 ლარი, 90 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. კვერნაულა – სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 4721 ლარი, გაიხარჯა 4721 ლარი.

სოფ. თოხოლჩა – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2130 ლარი, გაიხარჯა 2088 ლარი, 42 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. თრანი – საფეხბურთო მოედნის მოწყობა. გამოყოფილი იყო 4988 ლარი, გაიხარჯა 4090 ლარი, 98 ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ტოლაანთსოფელი – წყალსადენის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 4680 ლარი, დაიხარჯა 4589 ლარი, 91 ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. გუდანელები – წყალსადენის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 4446 ლარი, დაიხარჯა 4358 ლარი, 88 ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. წყაროთუბანი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2308 ლარი, დაიხარჯა 2263 ლარი, 45 ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. კვირიისხევი – წყალსადენის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2113 ლარი, გაიხარჯა 2071 ლარი, 42 ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ღულელები – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 8094 ლარი, გაიხარჯა 7935 ლარი, 159 ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

#### **4. ახალსოფლის თემი**

სოფ. ახალსოფელი – ა) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 1500 ლარი, გაიხარჯა 1470 ლარი, 30 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%).

ბ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3500 ლარი, გაიხარჯა 3500 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ჩაბანო – ბოგირების რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 9302 ლარი, გაიხარჯა 9119 ლარი, 183 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. გოჯიაანები – ა) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2318 ლარი, გაიხარჯა 2273 ლარი, 45 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). ბ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 2500 ლარი, გაიხარჯა 2500 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ჭიაურა – დენის გენერატორების შეძენა. გამოყოფილი იყო 2194 ლარი, გაიხარჯა 2194 ლარი.

#### **5. ზარიძეების თემი**

სოფ. ზარიძეები – შიდა გზების მოხრეშვა, გამოყოფილი იყო 11783 ლარი, გაიხარჯა 11550 ლარი, 233 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ხოფცა – ა) შიდა გზების მოხრეშვა, გამოყოფილი იყო 1825 ლარი, გაიხარჯა 1789 ლარი, 36 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), ბ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა, გამოყოფილი იყო 2920 ლარი, გაიხარჯა 2920 ლარი.

სოფ. იარაჯულები – ა) სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 643 ლარი, გაიხარჯა 631 ლარი, 12 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), ბ) ბოგირების რეაბილიტაცია, გამოყოფილი იყო 4831 ლარი, გაიხარჯა 4755 ლარი, 96 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ჯიჯეთი – ა) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 3185 ლარი, გაიხარჯა 3122 ლარი, 63 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), ბ) სატირუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3500 ლარი, გაიხარჯა 3500 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ვერხველი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2373 ლარი, გაიხარჯა 2327 ლარი, 46 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. შარახევი – სატვირთო ავტომობილის შეძენა (სოფ. ლახატო, სოფ. ბუჭინიტა) გამოყოფილი იყო 6356 ლარი, გაიხარჯა 6000 ლარი, თავისუფალი თანხა 356 ლარი.

სოფ. საკრეჭიო – ა) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2942 ლარი, გაიხარჯა 2884 ლარი, 58 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), ბ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 1500 ლარი, გაიხარჯა 1500 ლარი. გ) სანიაღვრე არხის

მოწყობა. გამოყოფილი იყო 611 ლარი, გაიხარჯა 599 ლარი, 12 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ზენამხარი – შიდა გზის მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2105 ლარი, გაიხარჯა 2063, 42 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

## **6. ხევსურთსოფლის თემი**

სოფ. ხევსურთსოფელი – სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 7236 ლარი, გაიხარჯა 7236 ლარი

სოფ. დევენაანთხევი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 5555 ლარი, გაიხარჯა 5446 ლარი, 109 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. საყდრიონი – ა) წყალსადენის სადრენაჟე სისტემის მოწყობა. გამოყოფილი იყო 2300 ლარი, გაიხარჯა 2255 ლარი, 45 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%), ბ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 10390, გაიხარჯა 10390 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.

## **7. ჰებოტის თემი**

სოფ. ჟებოტა – ა) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2335 ლარი, გაიხარჯა 2289 ლარი, 46 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). ბ) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 12016 ლარი, გაიხარჯა 11622 ლარი, 235 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ოეგერაანები – ა) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 3236 ლარი, გაიხარჯა 3172 ლარი, 64 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). ბ) წყალსადენის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 1097 ლარი, გაიხარჯა 1075 ლარი, 22 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ლელოვანი – ა) სასაფლაოს შემოღობვა. გამოყოფილი იყო 3624 ლარი, გაიხარჯა 3552 ლარი, 72 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). ბ) ბოგირის აღდგენა. გამოყოფილი იყო 4023 ლარი, გაიხარჯა 3956 ლარი, 67 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). სამუშაოები დასრულებულია.

## **8. ნაქალაქრის თემი**

სოფ. ზემო ნაქალაქრი – ა) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 1958 ლარი, გაიხარჯა 1920 ლარი, 38 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%), ბ) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2067 ლარი, გაიხარჯა 2027 ლარი, 40 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულებაა (2%). გ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3000 ლარი, გაიხარჯა 3000 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ქვემო ნაქალაქრი – ა) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3170 ლარი, გაიხარჯა 3170 ლარი, ბ) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2167 ლარი, გაიხარჯა 2125 ლარი, 42 ლარი ხარჯთარიცხვის

შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%).  
სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. დორეულები – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 4680 ლარი, გაიხარჯა 4588 ლარი, 92 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. მაგრანეთი – ა) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2610 ლარი, გაიხარჯა 2558 ლარი, 52 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტულებაა (2%), ბ) შიდა გზების მოხრევა. გამოყოფილი იყო 5217 ლარი, გაიხარჯა 5114 ლარი, 103 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტულებაა (2%). სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ვეძათხევა – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 5337 ლარი, გაიხარჯა 5089 ლარი, 105 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

## 9. თიანეთის თემი

სოფ. ჭურჭელაურები – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 4729 ლარი, გაიხარჯა 4636 ლარი, 93 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. საჭურე – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2016 ლარი, გაიხარჯა 1903 ლარი, 40 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ოქთორახევა – ა) სარიტუალო ინგენტარის შეძენა, გამოყოფილი იყო 2500 ლარი, გაიხარჯა 2500 ლარი. ბ) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2018 ლარი, გაიხარჯა 1978 ლარი, 42 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტორისა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. მამადანები – ა) სარიტუალ ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 2500 ლარი, გაიხარჯა 2500 ლარი. ბ) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2221 ლარი, გაიხარჯა 2177 ლარი, 44 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

## 10. არტნის თემი

სოფ. ზემო არტანი – შიდა გზების მოხრესვა. გამოყოფილი იყო 5374 ლარი, გაიხარჯა 5268 ლარი, 106 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს აქსეპტრეზის დირექტორისა (2%). სამუშაო დასრულებულია

სოფ. ქვემო არტანი – სარიტუალო ინგენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3500 ლარი, გაიხარჯა 3500 ლარი.

სოფ. ოქთორაულები – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2186 ლარი, გაიხარჯა 2143 ლარი, 43 ლარი ხარჯთარიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%). სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. სახევი – ბოგირების რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2049 ლარი, გაიხარჯა 2008 ლარი, 41 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ქსპერტიზის დირექტორისა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ქუშევი – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2113 ლარი, გაიხარჯა 2071 ლარი, 42 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულდა.

სოფ. ბოდახევა – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2007 ლარი, გაიხარჯა 1945 ლარი, 41 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაო დასრულდა.

სოფ. ლიშო – ა) სარიტუალო ინგენირის შეძენა. გამოყოფილი იყო 2400 ლარი, გაიხარჯა 2400 ლარი, ბ) შიდა გზების მოხრეშვა, გამოყოფილი იყო 2297 ლარი, გაიხარჯა 2252 ლარი, 45 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. სხლოვანი – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 2113 ლარი, გაიხარჯა 2072 ლარი, 401 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. კვერნაულა – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 3610 ლარი, გაიხარჯა 3539 ლარი, 71 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. დუღუზაურები – სარიტუალო ინგენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3500 ლარი, გაიხარჯა 3500 ლარი.

## 11. ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ പരിപാലനം

სოფ. ჯერვალიძეები – შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2041 ლარი, გაიხარჯა 1841 ლარი, 41 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტის ღირებულებაა (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ტუშერები – ა) სასაფლაოზე წყალსადენის მოწყობა, გამოყოფილი იყო 2024 ლარი, გაიხარჯა 1984 ლარი, 40 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტულება (2%), ბ) შიდა გზების ოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 5356 ლარი, გაიხარჯა 5250 ლარი, 106 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტულება (2%), გ) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 3413 ლარი, გაიხარჯა 3247 ლარი, 67 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტულება (2%), დ) წყაროების მოწყობა. გამოყოფილი იყო 1079 ლარი, გაიხარჯა 1058 ლარი, 20 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირექტულება (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. კახოიაანები – ა) შიდა გზების მოხრეება, გამოყოფილი იყო 2017 ლარი, გაიხარჯა 1977 ლარი, 40 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულებაა (2%), ბ) სასაფალოს შემოღობვა, გამოყოფილი იყო 1716 ლარი, გაიხარჯა 1682 ლარი, 34 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება (2%), გ) სასაფლაოს სათავსოს რემონტი, გამოყოფილი იყო 866 ლარი, გაიხარჯა 849 ლარი, 17 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ალაჭანი – ა) სასაფლაოს შემოღობვა, გამოყოფილი იყო 3423 ლარი, გაიხარჯა 3355 ლარი, 68 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), ბ) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2041 ლარი, გაიხარჯა 1881 ლარი, 41 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. წიკვლიაანთკარი – შიდა გების ოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 4429 ლარი, გაიხარჯა 4343 ლარი, 87 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს აქსერტიზის დირექულება (2%), სამუშაო დასრულებულია.

## **12. სიმონიაანთხევის თემი**

სოფ. სიმონიაანთხევი – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 7049 ლარი, გაიხარჯა 6910 ლარი, 139 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. მელიასხევი – სასაფლაოს შემოფობვა. გამოყოფილი იყო 4551 ლარი, გაიხარჯა 4461 ლარი, 90 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. ნადოკრა – ა) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 3078 ლარი, გაიხარჯა 3018 ლარი, 60 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), ბ) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2315 ლარი, გაიხარჯა 2269 ლარი, 46 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. ცალულელაანთგარი – შიგა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2373 ლარი, გაიხარჯა 2327 ლარი, 46 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაო დასრულებულია.

სოფ. თოლენჯი – ა) შიდა გზების მოხრეშვა. გამოყოფილი იყო 2906 ლარი, გაიხარჯა 2681 ლარი, 57 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), ბ) სარიტუალო ინვენტარის შეძენა. გამოყოფილი იყო 3500 ლარი, გაიხარჯა 3500 ლარი, გ) სანიარვრე არხის მოწყობა. გამოყოფილი იყო 700 ლარი, გაიხარჯა 686 ლარი, 14 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაოები დასრულებულია.

სოფ. გორანა – წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. გამოყოფილი იყო 6693 ლარი, გაიხარჯა 6561 ლარი, 132 ლარი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დირებულება (2%), სამუშაო დასრულებულია.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მ/წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი 360371 ლარიდან შესრულებულ სამუშაოებზე გახარჯულია 353743 ლარი, ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზაზე – 4590 ლარი, დარჩენილი ეკონომიკა 2038 ლარი.

დანართი 1.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი

გ. აბაშვილი